





# PREFEITURA MUNICIPAL AGUDOS

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO						
OBRA: CONSTRUÇÃO DE MURO DE ARRIMO, MURO DE DIVISA, CALÇADA E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA						
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDOS			INVESTIMENTO PREVISTO			
R\$ 103.566,75			R\$ 103.566,75			
ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 2.301,90	R\$ 2.301,90			
2	ESCORAMENTO	R\$ 434,88	R\$ 434,88			
3	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	R\$ 1.049,59	R\$ 1.049,59			
4	CONSTRUÇÃO DE PAREDE DE CONCRETO E CONTRAFORTES	R\$ 29.701,24	R\$ 9.900,41	R\$ 9.900,41	R\$ 9.900,41	
5	IMPERMEABILIZAÇÃO	R\$ 952,79			R\$ 476,40	R\$ 476,40
6	RECONSTRUÇÃO DE MURO DE ARRIMO INTERNO (PÓRTICOS)	R\$ 27.816,69	R\$ 6.954,17	R\$ 6.954,17	R\$ 6.954,17	R\$ 6.954,17
7	MURO DE DIVISA (L=30 m)	R\$ 7.308,12			R\$ 3.654,06	R\$ 3.654,06
8	PINTURA	R\$ 3.813,40				R\$ 3.813,40
9	CALÇADA, GUIAS E SARJETA (L=30 m)	R\$ 4.850,20			R\$ 2.425,10	R\$ 2.425,10
10	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	R\$ 7.363,55				R\$ 7.363,55
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 85.592,35</b>	<b>R\$ 20.640,95</b>	<b>R\$ 16.854,58</b>	<b>R\$ 23.410,14</b>	<b>R\$ 24.686,67</b>
<b>BDI 21%</b>		<b>R\$ 17.974,39</b>	<b>R\$ 4.334,60</b>	<b>R\$ 3.539,46</b>	<b>R\$ 4.916,13</b>	<b>R\$ 5.184,20</b>
<b>TOTAL COM BDI</b>		<b>R\$ 103.566,75</b>	<b>R\$ 24.975,55</b>	<b>R\$ 20.394,05</b>	<b>R\$ 28.326,27</b>	<b>R\$ 29.870,87</b>
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> <p>Agudos, 21 de janeiro de 2019.</p>  <p>PREFEITO MUNICIPAL ALTAIR FRANCISCO SILVA</p> </div> <div> <p>RESPONSÁVEL TÉCNICO PAULO VICTOR ANTONIO FRANCO ENG CIVIL CREA Nº 5089920475</p>  </div> </div>						
			R\$ 103.566,75			