



PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDOS

CRONOGRAMA FÍSICO - DESEMBOLSO E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

SECRETARIA DE TURISMO				MUNICÍPIO		
Departamento de Apoio ao Desenvolvimento dos Municípios Turísticos				Agudos/SP		
OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DO ACESSO À PRAÇA DE AEROSTATAÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO DE ATIVIDADE DE BALONISMO				PRAZO PROPOSTO	DATA BASE: 11/2021	
				INICIO: 900 dias da data da assinatura do convênio		
				FINAL: 1080 dias a partir da data da assinatura do convênio		
ITEM	SERVIÇOS	UNIDADE	1a. ETAPA	2a. ETAPA	3a. ETAPA	TOTAL
			PERÍODO: 960 dias	PERÍODO: 60 dias	PERÍODO: 60 dias	
			PRAZO DE LIBERAÇÃO: 900 dias para início das obras + 30 dias prazo de execução + 30 dias após a execução dos serviços, apresentação da medição e aprovação da medição	PRAZO DE LIBERAÇÃO: 30 dias prazo de execução + 30 dias após a aprovação da prestação de contas da fase anterior, execução dos serviços, apresentação da medição e aprovação da medição	PRAZO DE LIBERAÇÃO: 30 dias prazo de execução + 30 dias após a aprovação da prestação de contas da fase anterior, execução dos serviços, apresentação da medição e aprovação da medição	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	%	100,00	-	-	100,00
		R\$	4.456,87	-	-	4.456,87
2	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	%	20,00	40,00	40,00	100,00
		R\$	92.390,86	184.781,72	184.781,72	461.954,30
3	GUIA, SARJETA E PASSEIO PÚBLICO	%	50,00	50,00	-	100,00
		R\$	75.209,20	75.209,20	-	150.418,40
4	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	%	-	-	100,00	100,00
		R\$	-	-	7.193,95	7.193,95
RECURSOS ESTADUAIS			108.161,58	170.952,02	116.817,31	395.930,91
RECURSOS PRÓPRIOS			63.895,35	89.038,90	75.158,36	228.092,61
TOTAL			172.056,93	259.990,92	191.975,67	624.023,52
ASSINATURA: <u>Qua.</u> GRAZIELE APARECIDA MOREIRA ALONSO ENGENHEIRA CIVIL CREA-SP Nº 5070828191 RESPONSÁVEL TÉCNICO						