



PREFEITURA MUNICIPAL AGUDOS

Agudos, 06 de junho de 2024.

Ref.: Obras Paralisadas 1º quadrimestre de 2024

- Construção de um Ginásio de Esporte:

Esta obra era objeto de convênio com a Antiga Secretaria de Desenvolvimento Regional, sendo assim após a manifestação do setor de convênios, comunicando que o convenio foi suspenso e agora poderemos concluir a obra com recurso próprio, sendo assim estamos providenciando as documentações necessária para retomada conforme a disponibilidade financeira da Prefeitura.

- Canalização de córrego a céu aberto com gabiões:

Esta obra apesar de não concluída não implica em deterioração do trecho executado pois este tipo de obra é executado por completo conforme vai caminhando sua execução, sendo que não foi executado o seu final que chega ao córrego do Quito, não causando prejuízo ao trecho executado o qual cumpre com seu objetivo.

- Construção de Escola de Tempo Integral:

O nosso objetivo é a retomada da "Construção de Escola de Tempo Integral", para isto estamos em processo para contratação dos projetos complementares e buscando várias alternativas de recursos financeiros para viabiliza-la. O Setor de Vigilância Patrimonial da Prefeitura mantem funcionários nesta obra para cuidar do espaço durante o dia e executa rondas durante a noite.

- Construção de parte da arquibancada e vestiário do estádio de futebol:

Esta obra está paralisada após rescisão unilateral do contrato, a documentação para a reprogramação do contrato de convênio foi aprovada pelo ente administrador do convenio e agora a obra encontra-se em processo licitatório.

Andréia Maia de Almeida Lara
Secretária de Obras