

Obra: Proinfância - Tipo 1

Preço base: Sinapi jun com desoneração/2015

Cronograma Físico - Financeiro

Item	Descrição dos Serviços	MESES												TOTAL	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	%	100												
		R\$	37.020,68												
2	MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES	%	30	70											
		R\$	4.271,38	9.966,54											
3	FUNDAÇÕES	%		50	50										
		R\$		54.034,44	54.034,44										
4	SUPERESTRUTURA	%			50	50									
		R\$			54.699,07	54.699,07									
5	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO (PAREDES)	%				50	50								
		R\$				46.083,69	46.083,69								
6	ESQUADRIAS	%					25	25	50						
		R\$					66.168,10	66.168,10	132.336,20						
7	SISTEMAS DE COBERTURA	%					15	15	30	40					
		R\$					49.902,82	49.902,82	99.805,64	133.074,19					
8	IMPERMEABILIZAÇÃO	%				50	50								
		R\$				3.584,35	3.584,35								
9	REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS	%							30	30	40				
		R\$							81.109,90	81.109,90	108.146,53				
10	SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS (PAVIMENTAÇÃO)	%								30	30	40			
		R\$								59.820,34	59.820,34	79.760,45			
11	PINTURA	%										50	50		
		R\$										39.616,62	39.616,62		
12	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	%	5	5	5	5	5	10	10	30	20	5			
		R\$	1.716,49	1.716,49	1.716,49	1.716,49	1.716,49	3.432,97	3.432,97	10.298,92	6.865,94	1.716,49			
13	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS	%									25	35	40		
		R\$									3.983,59	5.577,03	6.373,75		
14	INSTALAÇÃO SANITÁRIA	%						10	20	20	20	20	10		
		R\$						3.980,38	7.960,75	7.960,75	7.960,75	7.960,75	3.980,38		
15	LOUÇAS E METAIS	%										50	50		
		R\$										25.356,80	25.356,80		
16	INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL	%										50	50		
		R\$										1.576,99	1.576,99		
17	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO	%										50	50		
		R\$										11.962,31	11.962,31		
18	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 220V	%	5	5	5	5	5	10	10	30	20	5			
		R\$	8.625,71	8.625,71	8.625,71	8.625,71	8.625,71	17.251,41	17.251,41	51.754,24	34.502,83	8.625,71			
19	INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO	%								25	25	25	25		
		R\$								337,88	337,88	337,88	337,88		
20	INSTALAÇÕES DE REDE ESTRUTURADA	%								25	25	25	25		
		R\$								7.773,22	7.773,22	7.773,22	7.773,22		
21	SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA	%								30	30	40			
		R\$								1.262,01	1.262,01	1.682,68			
22	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS	%											50	50	
		R\$											8.756,59	8.756,59	
23	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	%												100	
		R\$												66.807,33	
24	SERVIÇOS FINAIS	%												100	
		R\$												4.092,72	
TOTAL POR MÊS			51.634,25	74.343,17	119.075,69	114.709,29	176.081,15	140.735,68	341.896,88	353.391,44	230.653,09	191.946,91	105.734,52	79.656,64	1.979.858,71