



# PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDOS

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO										
OBRA: COMPLETA SUBSTITUIÇÃO DE ESTRUTURAS DE COBERTURA										
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDOS		INVESTIMENTO PREVISTO							R\$ 432.406,49	
ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS			
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 30.858,66	R\$ 30.858,66							
2	COBERTURA DE MADEIRA	R\$ 235.261,94		R\$ 58.815,48	R\$ 58.815,48	R\$ 58.815,48	R\$ 58.815,48	R\$ 58.815,48		
3	CAPTAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS	R\$ 7.965,88	R\$ 1.593,18	R\$ 1.593,18	R\$ 1.593,18	R\$ 1.593,18	R\$ 1.593,18	R\$ 1.593,18		
4	COBERTURA METÁLICA - PÁTIO	R\$ 86.252,26		R\$ 21.563,06	R\$ 21.563,06	R\$ 21.563,06	R\$ 21.563,06	R\$ 21.563,06		
	<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 360.338,74</b>	<b>R\$ 32.451,84</b>	<b>R\$ 81.971,73</b>	<b>R\$ 81.971,73</b>	<b>R\$ 81.971,73</b>	<b>R\$ 81.971,73</b>	<b>R\$ 81.971,73</b>		
	<b>BDI 20%</b>	<b>R\$ 72.067,75</b>	<b>R\$ 6.490,37</b>	<b>R\$ 16.394,35</b>	<b>R\$ 16.394,35</b>	<b>R\$ 16.394,35</b>	<b>R\$ 16.394,35</b>	<b>R\$ 16.394,35</b>		
	<b>TOTAL COM BDI</b>	<b>R\$ 432.406,49</b>	<b>R\$ 38.942,20</b>	<b>R\$ 98.366,07</b>	<b>R\$ 98.366,07</b>	<b>R\$ 98.366,07</b>	<b>R\$ 98.366,07</b>	<b>R\$ 98.366,07</b>		
									<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 432.406,49</b>

AGUDOS 04/2019

PAULO VICTOR ANTONIO FRANCO  
Eng. Civil CREA N° 5069920475