

OPERAÇÃO INSCRIÇÃO Nº 1203 Prestador de Serviços	GESTOR Investimentos Globais	PROGRAMA RESTRUTURAMENTO E MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA MANEJO / UF Ribeirão Preto	LOCALIDADE / EVENTO Ribeirão Preto	VALORES CONTRATADOS (R\$) CONTRATADA 289.291,87	RECURSO GOVERNAMENTAL
PROFUNDIDADE / TOMADOR Prefeitura de Jaboticatubas		PROPOSTA MANEJO / UF Ribeirão Preto		REMANEJO CONTRATADA 289.291,87	VALORES CONTRATADOS (R\$) CONTRATADA 289.291,87
OBJETO CONSTRUÇÃO DE PARTE DE ABOLIÇÃO E VESTIBULOS DE ESTÁDIO MUNICIPAL				REMANEJO CONTRATADA 289.291,87	VALORES CONTRATADOS (R\$) CONTRATADA 289.291,87

Saldo a	
Proporcionar	R\$ 316.823,13
Receber (R\$)	148.629,65
Contratar (R\$)	168.193,48

% Risco CP/Fir 21,22%

Estat.	Matr./Sub-Matr.	Item de Investimento	Sub-item de Investimento	Descrição da Matr./Sub-Matr.	Situação	Quantidade	Unid.	Local de Licitação / nº CTE	Resposta (R\$)	Contratada (R\$)	Ordem (R\$)	Investimento (R\$)	Duração do Investimento	Contratada (R\$)	Ordem (R\$)
1	Mais	Equipamentos computacionais	Equipos	Serviços executado no CTE	Concluído	100,00	m²		316.823,13	168.193,48	(100%)	406.726,91	Preferencial	5.147,87	-
2	Mais	Equipamentos computacionais	Equipos	Serviços executado no CTE	Concluído	100,00	m²		566.376,37	183.282,78	(32%)	866.659,15	Preferencial	18.557,24	-
	Sub-Matr. 2.1			SERVIÇOS PRESTADOS	Em Andamento				229.050,00	61.704,17	(27%)	290.754,17	Preferencial	86,61	16
	Sub-Matr. 2.2			VESTIBULOS	Em Andamento				194.646,98	48.142,24	(25%)	234.389,22	Preferencial	73.109,86	-
	Sub-Matr. 2.4			ALVENARIA E FERRETO DIVERS	Em Andamento				24.904,51	6.725,23	(27%)	31.629,74	Preferencial	8.889,08	-
	Sub-Matr. 2.6			REVESTIMENTOS	Em Andamento				49.570,48	7.957,59	(16%)	57.528,07	Preferencial	3.732,38	-
	Sub-Matr. 2.8			DOBRADIÇAS	Em Andamento				4.995,67	1.311,93	(26%)	30.556,75	Preferencial	11.402,38	-
	Sub-Matr. 2.9			FEIJUNHAS DE MADEIRA	Em Andamento				22.919,92	6.173,36	(27%)	29.094,28	Preferencial	1.029,24	-
	Sub-Matr. 2.6			ESCALADOURAS EM FERRO	Em Andamento				5.593,41	1.483,33	(26%)	7.076,74	Preferencial	2.153,73	-
	Sub-Matr. 2.10			FERRELOS DE TUBO	Em Andamento				14.509,11	3.807,84	(26%)	18.414,01	Preferencial	5.743,64	-
	Sub-Matr. 2.11			INSTALAÇÃO ELÉTRICA	Em Andamento				23.671,03	6.963,38	(29%)	29.920,87	Preferencial	14.262,98	-
	Sub-Matr. 2.13			INSTALAÇÃO DE ENERGIA PROVISÓRIA	Em Andamento				36.617,11	9.053,98	(25%)	45.571,09	Preferencial	14.503,97	-
	Sub-Matr. 2.14			INSTALAÇÃO DE TUBOS DE AQUECIMENTO	Em Andamento				11.703,81	4.011,66	(34%)	14.503,97	Preferencial	5.147,87	-
	Sub-Matr. 2.15			INSTALAÇÃO DE SONDAS E SONDADEIRAS	Em Andamento				46.819,02	12.012,47	(26%)	59.450,39	Preferencial	18.557,24	-
				TOTAL - ETAPA 1					316.823,13	168.193,48		406.726,91			
				TOTAL - ETAPA 2					566.376,37	183.282,78		866.659,15			

Assinatura: _____
Data: 16 de outubro de 2019