



GT-CT - CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO DO CONTRATO

Nº OPERAÇÃO	729232/2013	GESTOR	Márcio Chaves	PROGRAMA	INFRA-ESTRUTURA ESPORTIVA	AÇÃO MODALIDADE	MODERNIZAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA ESPORTIVA	RECURSO	RECURSO
PROPOSTANTE/TOMADOR	Prefeitura de São José	MUNICÍPIO/UF	São José/RN	LOCALIDADE/EMPRESA	Av. Rodolfo Freire	VALORES CONTRATADOS (R\$)	1.269.391,57	CONTRAPARTIDA (INVESTIMENTO)	1.269.391,57
OBJETO	CONSTRUÇÃO DE PARTE DE ARQUIBANCADA E VESTIÁRIOS DE ESTÁDIO MUNICIPAL								

Item	Meta / Sub-Meta	Descrição da Meta / Sub-Meta	Valores Totais (R\$)		Parcela 4	Parcela 5	Parcela 6	Parcela 7	Parcela 8	Parcela 9	Parcela 10
			realizadas	Previsão							
1	Meta	1. Serviços executado no CTEF	405.728,91	405.728,91	100,00%						
2	Sub-Meta	2. Meta contendo	985.661,65	985.661,65	0,00%						
2	Sub-Meta	2.1 SERVIÇOS PRELIMINARES	2.747,43	2.747,43	0,00%						
1	Sub-Meta	2.2 ARQUIBANCADA DO CAMPO	750.754,27	750.754,27	0,00%						
1	Sub-Meta	2.3 VESTIÁRIOS	724.309,32	724.309,32	0,00%						
1	Sub-Meta	2.4 ALVENARIA E ELEMENTO DIVISÓR	31.656,74	31.656,74	0,00%						
1	Sub-Meta	2.5 REVESTIMENTOS	51.509,99	51.509,99	0,00%						
1	Sub-Meta	2.6 PISO	30.555,73	30.555,73	0,00%						
1	Sub-Meta	2.7 ESQUADRIAS DE MADEIRA	6.181,90	6.181,90	0,00%						
1	Sub-Meta	2.8 ESQUADRIAS EM FERRO	29.089,28	29.089,28	0,00%						
1	Sub-Meta	2.9 VIDROS	6.904,74	6.904,74	0,00%						
1	Sub-Meta	2.10 FERRAGENS	1.799,50	1.799,50	0,00%						
1	Sub-Meta	2.11 LOUÇAS, METAIS E BANCADAS	18.414,01	18.414,01	0,00%						
1	Sub-Meta	2.12 PINTURA	29.920,87	29.920,87	0,00%						
1	Sub-Meta	2.13 INSTALAÇÃO ELÉTRICA	45.534,49	45.534,49	0,00%						
1	Sub-Meta	2.14 ENTRADA DE ENERGIA PROVISÓRIA	2.239,04	2.239,04	0,00%						
1	Sub-Meta	2.15 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	16.503,97	16.503,97	0,00%						
1	Sub-Meta	2.16 SERVIÇOS COMPLEMENTARES	59.430,39	59.430,39	0,00%						

41.211.000 micro

Local: AQUIDOS
 Data: 16 de outubro de 2019

Representante Tomador / Assinatura
 Nome: ALZIR FERREIRA SILVA
 Cargo: PREFEITO MUNICIPAL