



CRONOGRAMA FISCO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0 | Nº SICONV 866538/2018 | PROPONENTE TOMADOR PREFEITURA DE AGUDOS | APELIDO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM JARDIM STA CANDIDA 3 | DESCRIÇÃO DO LOTE PLANEJAMENTO URBANO

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM URBANA	480.235,85	% Período:	02/21 39,39%	03/21 1,81%	04/21	05/21 5,10%	06/21 8,33%	07/21 45,37%	08/21	09/21	10/21	11/21	12/21	01/22
1.1.	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	16.636,41	% Período:	100,00%											
1.2.	DRENAGEM	172.537,21	% Período:	100,00%											
1.3.	RESERVATÓRIO DE DETENÇÃO	8.697,50	% Período:		100,00%										
1.4.	TUBULAÇÃO SAÍDA VERTEDOURO	4.053,28	% Período:				100,00%								
1.5.	DISSIPADOR DE ENERGIA NO EMBOQUE D	40.021,86	% Período:					100,00%							
1.6.	PAVIMENTAÇÃO	211.175,08	% Período:				78,14%		100,00%						
1.7.	PASSEIO PÚBLICO	26.144,48	% Período:						21,86%						
1.8.	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	970,03	% Período:						100,00%						
Total:		R\$ 480.235,85	%:	39,39%	1,81%		5,10%	8,33%	45,37%						
Período:		Repassse:	125.303,49	5.760,99	16.217,21	26.509,40	144.304,15								
Acumulado:		Contrapartida:	63.870,13	2.936,51	8.266,29	13.512,47	73.555,21								
Investimento:		Outros:	189.173,62	8.697,50	24.483,50	40.021,86	217.859,37								
Repassse:		%:	39,39%	41,20%	46,30%	54,63%	100,00%								
Contrapartida:		125.303,49	131.064,48	147.281,69	173.791,09	318.095,24									
Outros:		63.870,13	66.806,64	75.072,93	88.585,40	162.140,61									
Investimento:		189.173,62	197.871,12	197.871,12	222.354,62	262.376,48	480.235,85								

AGUDOS / SP
Local
segunda-feira, 18 de outubro de 2021
Data

Responsável Técnico
Nome: CAIO HENRIQUE REIS BERTOLO
CREA/CAU: 5069774303/SP
ART/RRT: 28027230211251975