



PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDOS

Secretaria de Obras

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

PLANILHA RESUMO ACUMULADA
 LOCAL: RUA XV DE NOVEMBRO - AGUDOS - SP
 BASE: CDHU 184

DATA: JANEIRO/2022

SERVIÇOS / MÊS	MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03		MÊS 04		MÊS 05		MÊS 06		MÊS 07		MÊS 08		TOTAL
	1	30	60	90	120	150	180	210	240	270	300	330	360	390	420	450	
1.0		100,00%															100,00%
SERVIÇOS PRELIMINARES		R\$ 3.728,82															R\$ 3.728,82
2.0 PORTAL 2.1		100,00%															100,00%
COBERTURA		R\$ 30.888,14															R\$ 30.888,14
2.2			100%														100,00%
PISO			R\$ 10.834,21														R\$ 10.834,21
2.3			100%														100,00%
ESQUADRIAS			R\$ 14.174,84														R\$ 14.174,84
2.4				100,00%													100,00%
PINTURA				R\$ 8.668,10													R\$ 8.668,10
2.5				100%													100,00%
INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS			R\$ 5.047,35														R\$ 5.047,35
2.6			100%														100,00%
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS			R\$ 9.955,56														R\$ 9.955,56
3.0 PRAÇA 3.1				33,33%													100,00%
PAISAGISMO				R\$ 67.551,54													R\$ 202.654,61
3.2				100%													100,00%
PISO INTERNO				R\$ 28.856,52													R\$ 28.856,52
3.3				50%													100,00%
ENTORNO/FECHAMENTO/CALÇADA				R\$ 77.638,29													R\$ 155.276,58
3.4				100%													100,00%
RAMPA ACESSIBILIDADE 4 UNIDADES				R\$ 958,26													R\$ 958,26
TOTAL		R\$ 34.616,96		R\$ 25.009,05													R\$ 471.042,99
TOTAL COM BDI		R\$ 41.658,05		R\$ 30.095,89													R\$ 566.883,13
TOTAL ESTADO				R\$ 43.856,43													385.026,08
TOTAL MUNICÍPIO				R\$ 76.219,64													R\$ 181.827,05

que.

Grazielle Aparecida Moreira Alonso
 Engenheira Civil CREA: 5070828191/SP
 Responsável Técnica