

Obra: CRECHE PRÓ-INFÂNCIA - Projeto Padrão FNDE - Tipo 1

Município: AGUDOS

Endereço: RUA MARIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - ANTIGA RUA MANACÁS - JARDIM SANTA ANGELINA - AGUDOS - SP

Planejamento

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)	% ITEM	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	62.480,70	1,82%	100,00%									
				62.480,70									
2	MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÕES	7.690,90	0,22%	15%	85%								
				1.153,64	6.537,27								
3	FUNDAÇÕES	63.234,86	1,84%		70%	30%							
					44.264,40	18.970,46							
4	SUPERESTRUTURA	41.141,88	1,20%		10%	70%	20%						
					4.114,19	28.799,32	8.228,38						
5	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO (PAREDES)	76.059,71	2,21%			15%	40%	45%					
						11.408,96	30.423,88	34.226,87					
6	ESQUADRIAS	654.986,54	19,05%					10%	40%	30%	20%		
							-	65.498,65	261.994,61	196.495,96	130.997,31		
7	SISTEMAS DE COBERTURA	936.568,42	27,23%			25%	35%	25%	15%				
						234.142,11	327.798,95	234.142,11	140.485,26				
8	IMPERMEABILIZAÇÃO	-	0,00%			100%							
						-							
9	REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS	356.619,62	10,37%				15%	20%	20%	20%	20%	5%	
							53.492,94	71.323,92	71.323,92	71.323,92	71.323,92	17.830,98	
10	SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS (PAVIMENTAÇÃO)	288.027,25	8,38%				15%	15%	25%	20%	25%		
							43.204,09	43.204,09	72.006,81	57.605,45	72.006,81		
11	PINTURA	174.947,55	5,09%							30%	25%	40%	5%
										52.484,27	43.736,89	69.979,02	8.747,38
12	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	62.413,11	1,81%				10%	20%	30%	20%	10%	10%	
							6.241,31	12.482,62	18.723,93	12.482,62	6.241,31	624131,09%	
13	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS	22.233,57	0,65%					20%	20%	30%	25%	5%	
								4.446,71	4.446,71	6.670,07	5.558,39	1.111,68	
14	INSTALAÇÃO SANITÁRIA	46.170,45	1,34%				20%	20%	20%	20%	20%		
							9.234,09	9.234,09	9.234,09	9.234,09	9.234,09		
15	LOUÇAS E METAIS	107.906,07	3,14%						10%	20%	30%	40%	
									10.790,61	21.581,21	32.371,82	43.162,43	
16	INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL	6.586,84	0,19%				30%	30%			20%	20%	
							1.976,05	1.976,05			1.317,37	1.317,37	
17	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO	40.037,28	1,16%				5%	10%	10%	20%	30%	25%	
							2.001,86	4.003,73	4.003,73	8.007,46	12.011,18	10.009,32	
18	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 220V	260.531,39	7,58%				5%	20%	10%	25%	25%	10%	
							13.026,57	13.026,57	26.053,14	52.106,28	65.132,85	65.132,85	26.053,14
19	INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO	2.236,77	0,07%					20%				80%	
								447,35				1.789,41	
20	INSTALAÇÕES DE REDE ESTRUTURADA	43.579,76	1,27%							20%	30%	30%	20%
										8.715,95	13.073,93	13.073,93	8.715,95
21	SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA	6.418,73	0,19%										100%
													6.418,73
22	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESC. ATMOSFÉRICAS (SPDA)	54.157,47	1,57%		15%	10%			30%	20%	15%	10%	
					8.123,62	5.415,75				16.247,24	10.831,49	8.123,62	5.415,75
23	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	104.633,79	3,04%	15%	25%						15%	30%	15%
				15.695,07	26.158,45						15.695,07	31.390,14	15.695,07
24	SERVIÇOS FINAIS	20.251,58	0,59%									40%	60%
												8.100,63	12.150,95

Valores totais	3.438.914,22	100,00%	79.329,40	89.197,92	298.736,59	495.628,12	494.012,77	619.062,82	512.954,52	489.532,43	277.262,68	83.196,96
----------------	--------------	---------	-----------	-----------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	-----------