



PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDOS

	CRONOGRAMA FISICO E FINANCEIRO																				
	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDOS																				
	OBJETO: REFORMA EMEI ANTÔNIO TRAVAIN																				
	LOCAL: RUA MANOEL DA COSTA, Nº91 - PARQUE PAMPULHA																				
REFERÊNCIA: CDHU 198 SINAPI 08-2025 SEM DESONERAÇÃO																			BDI: 23,07%		
Serviços	Mês 01		Mês 02		Mês 03		Mês 04		Mês 05		Mês 06		Mês 07		Mês 08		Mês 09		Mês 10		TOTAL
	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	
SERVIÇOS PRELIMINARES	10,00%	R\$ 8.551,27	10,00%	R\$ 8.551,27	10,00%	R\$ 8.551,27	10,00%	R\$ 8.551,27	10,00%	R\$ 8.551,27	10,00%	R\$ 8.551,27	10,00%	R\$ 8.551,27	10,00%	R\$ 8.551,27	10,00%	R\$ 8.551,27	10,00%	R\$ 8.551,27	R\$ 85.512,65
REFORMA TELHADO	70,00%	R\$ 264.967,81	30,00%	R\$ 113.557,63	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	R\$ 378.525,44
REFORMA E AMPLIAÇÃO RECEPÇÃO	0,00%	R\$ -	100,00%	R\$ 31.701,92	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	R\$ 31.701,92
REFORMA DOS SANITÁRIOS	0,00%	R\$ -	50,00%	R\$ 102.393,31	50,00%	R\$ 102.393,31	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	R\$ 204.786,61
REFORMA SALA 02	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	100,00%	R\$ 3.550,34	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	R\$ 3.550,34
REFORMA LAVATÓRIOS	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	100,00%	R\$ 24.105,83	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	R\$ 24.105,83
REFORMA COZINHA/ REFEITÓRIO/ DESPESA/COPA DOS	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	100,00%	R\$ 65.459,52	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	R\$ 65.459,52
ADEQUAÇÕES DAS RAMPAS DE ACESSO	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	60,00%	R\$ 62.662,65	40,00%	R\$ 41.775,10	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	R\$ 104.437,75
CONSTRUÇÃO SALA DE BRINQUEDOTECA	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	100,00%	R\$ 98.502,83	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	R\$ 98.502,83
SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE REVESTIMENTOS CERÂMICOS	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	80,00%	R\$ 116.421,93	20,00%	R\$ 29.105,48	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	R\$ 145.527,41
SUBSTITUIÇÃO DE FORROS	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	100,00%	R\$ 58.058,54	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	R\$ 58.058,54
SERVIÇOS DE PINTURA	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	75,00%	R\$ 166.092,71	25,00%	R\$ 55.364,24	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	R\$ 221.456,94
SERVIÇOS DE DRENAGEM	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	100,00%	R\$ 146.956,97	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	R\$ 146.956,97
SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	25,00%	R\$ 58.695,22	75,00%	R\$ 176.085,65	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	R\$ 234.780,87
REFORMA QUADRA	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	60,00%	R\$ 82.305,67	40,00%	R\$ 54.870,44	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	R\$ 137.176,11
REFORMA DA ÁREA DO PLAYGROUND	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	100,00%	R\$ 44.692,87	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	R\$ 44.692,87
TANQUE DE AREIA	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	100,00%	R\$ 44.899,90	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	R\$ 44.899,90
JARDIM SENSORIAL	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	100,00%	R\$ 22.897,65	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	R\$ 22.897,65
REFORMA FACHADA	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	60,00%	R\$ 85.176,51	40,00%	R\$ 56.784,34	0,00%	R\$ -	R\$ 141.960,85
PAISAGISMO	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	100,00%	R\$ 8.628,54	0,00%	R\$ -	R\$ 8.628,54
OUTROS SERVIÇOS	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	40,00%	R\$ 180.695,10	60,00%	R\$ 271.042,65	R\$ 451.737,75
SERVIÇOS FINAIS	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	100,00%	R\$ 32.863,70	R\$ 32.863,70
TOTAL	10,17%	R\$ 273.519,07	9,53%	R\$ 256.204,12	9,92%	R\$ 266.722,91	9,87%	R\$ 265.251,12	9,74%	R\$ 261.807,99	10,03%	R\$ 269.567,69	9,93%	R\$ 266.942,58	9,71%	R\$ 261.088,64	9,47%	R\$ 254.659,25	11,62%	R\$ 312.457,62	R\$ 2.688.220,99
ACUMULADO	10,17%	R\$ 273.519,07	19,71%	R\$ 529.723,20	29,63%	R\$ 796.446,11	39,49%	R\$ 1.061.697,23	49,23%	R\$ 1.323.505,22	59,26%	R\$ 1.593.072,91	69,19%	R\$ 1.860.015,49	78,90%	R\$ 2.121.104,13	88,38%	R\$ 2.375.763,38	100,00%	R\$ 2.688.220,99	

JÉSSICA GOMES DA COSTA
ENGENHEIRA CIVIL
CREA/SP 5070149137